

## KWKW Dornbach, Ferden

**Bauherr:****Bauleitung / Referenzperson:****Bauführer / Polier****Bauzeit:****Baukosten:****Technische Daten:**

Gemeinde Ferden

Teyssere &amp; Candolfi AG, Visp / Hell Urs

Volken Stefan / Furrer Kurt

Sommer bis Herbst 2013

CHF 3.2 Mio.

5'800 m <sup>3</sup>	Baugruben und Erdbau
485 m <sup>3</sup>	Beton Fassung - Zentrale
1'600 m <sup>2</sup>	Schalungen
1'750 ml	Druckleitung DN 400 mm Automatische Armaturen
613 m	Bruttofallfläche

**Objektbeschreibung:**

Die Bauarbeiten wurden durch die ARGE Walpen AG/Martig & Bürgi AG/Schmid Bautech AG ausgeführt.

Federführung: Walpen AG (Beteiligung 33.33 %)

Techn. Leitung: Schmid Bautech AG (Beteiligung 33.33 %)

Kaufm. Leitung: Martig &amp; Bürgi AG (Beteiligung 33.33 %)

- Neubau Fassung Entsander auf 1'986 müM.
- Neubau Zentrale in Ferden auf 1'373 müM.
- Druckrohrleitung von Fassung zu Zentrale
- Auslaufbauwerk Rückgabe Wasser

**Anforderungen:**

- Teilweise steiles Gelände
- Wasserhaltiges Aushubmaterial
- Alle Transporte mit Heli
- Koordination für alle Transporte