

LG Fertigstellung Trasse A9 Wanne Ost - Brücke T9 Riedberg

**Bauherr:****Bauleitung / Referenzperson:****Bauführer / Polier****Bauzeit:****Baukosten:****Technische Daten:**

Kanton Wallis

Kanton Wallis / Studer Egon

Zenklusen Nicolas / Salzmann Jean-Claude

Juli 14 bis Dezember 15 (noch in Arbeit)

CHF 6.2 Mio.

900 m³ Aushub / Abtrag

2'700 m Schlitzrinnen

7'000 m Kabelschutzrohr

30'000 to Belag

Autobahn Absetzbecken

Objektbeschreibung:

Folgende Fertigstellungsarbeiten wurden ausgeführt:

- Entwässerungskonzept anpassen, Mittelstreifen mit Schlitzrinne und Belag ausstatten
- Bankette mit Belag ausführen (Versickerung über Bankett)
- Anschluss an T9 in Tennen (Ab- und Auffahrten) ausführen
- Strassenwasser Behandlungsanlage erstellen
- 2 Schichten Belag (Tragschicht und Deckschicht)

Anforderungen:

- Genauigkeit
- Minimale Gefällsvorgabe