

Baugrubenaushub MFH La Panorama Blatten bei Naters



Bauherr:
Bauleitung / Referenzperson:
Bauführer / Polier
Bauzeit:
Baukosten:

Baulink AG, Davos
Baulink AG, Bern / Zenhäusern Sandro
Truffer Bernhard / Senggen Marcel
Mai 2015 bis Juni 2015
CHF 395'000.-

Technische Daten:

1'600 m³ Aushub Material fest
3'600 m³ Fels
5'200 m³ Abtransport und Gebühr
200 m² Böschungssicherung Spritzbeton
300 m Ungespannte Anker

Objektbeschreibung:

Das Projekt beinhaltete 2 Mehrfamilienhäuser und einer unterirdischen Einstellhalle in Blatten bei Naters. Die Walpen AG hat für die Mehrfamilienhäuser den Baugrubenaushub ausgeführt. Die Baugrube musste teils mit Spritzbeton und Ankern gesichert werden.

Anforderungen:

- sehr kurze Bauzeit (2 Monate)
- Sprengaushub max. zulässige Erschütterungen 20-30mm/s